



NR	Gewerk	Boarbeiter	Kosten-	Kosten-	VOB / VOL	Ausschreibungsverfahren - mit Vergabestelle zu klären	HAD Pflichtveröffentlichung	Veröffentlichung	Kosten-	Entscheidungsvorlagen (netto)			Entscheidungs-		Fortschreibung Kostenberechnung (FKB)		LV verpreist netto	Kostenschlag netto	Auftrag mit Werbung brutto	Beauftragte Summe durch BH brutto	Nachträge beauftragt brutto	Auftragssumme brutto	Prognose durch Ukraine / Corona & Bauzeitverzug von 6 Monaten & Materialpreiserhöhungen brutto	Prognose Bauzeitverzug von 6 Monaten & Materialpreiserhöhungen brutto	Abrechnungssumme brutto	Mehr / Minderkosten aus SR brutto	
			berechnung 27.05.2020 (Korrektur der KB vom 01.04.2020)	berechnung Aufteilung auf Gewerke netto						berechnung brutto	ARCHI	HLS+ETA	BH	alle Planer	netto	brutto											
<b>KG 200</b>																											
1.01	Abbrucharbeiten	L&W		108.074,60 €	VOB	Europaweite Ausschreibung		JA	128.608,77 €				0,00 €	108.074,60 €	128.608,77 €	123.277,50 €	54.913,30 €	65.346,83 €	65.346,83 €	-2.038,64 €	63.308,19 €	61.269,55 €	61.269,55 €	55.287,51 €	-8.020,68 €		
Summe :			288.172,76 €	108.074,60 €					128.608,77 €				0,00 €	108.074,60 €	128.608,77 €	123.277,50 €	54.913,30 €	65.346,83 €	65.346,83 €	-2.038,64 €	63.308,19 €	61.269,55 €	61.269,55 €	55.287,51 €	-8.020,68 €		
<b>KG 300</b>																											
1.02	Bauschild	L&W		1.700,00 €	VOB	öffentliche Ausschreibung		NEIN	2.023,00 €				0,00 €	1.700,00 €	2.023,00 €	1.738,00 €	5.905,40 €	7.027,43 €	7.027,43 €	0,00 €	7.027,43 €	7.027,43 €	2.189.943,93 €	2.189.943,93 €	1.973.844,25 €		
1.03	Rohbauarbeiten	L&W		1.154.577,19 €	VOB	Europaweite Ausschreibung		JA	1.373.946,86 €				0,00 €	1.154.577,19 €	1.373.946,86 €	1.392.119,70 €	1.290.628,29 €	1.535.847,67 €	1.535.847,67 €	327.048,13 €	1.862.895,80 €	1.862.895,80 €	2.189.943,93 €	2.189.943,93 €	1.973.844,25 €		
Summe :			2.854.750,00 €	2.854.577,19 €					3.396.949,86 €				0,00 €	2.854.577,19 €	3.396.949,86 €	3.130.137,70 €	7.201.256,69 €	8.563.695,34 €	8.563.695,34 €	327.048,13 €	8.890.743,93 €	8.890.743,93 €	4.371.887,88 €	4.371.887,88 €	4.451.688,50 €		
<b>KG 400</b>																											
2.01	Sanitärtechnik	RIG		248.518,92 €	VOB	Europaweite Ausschreibung			295.737,51 €				0,00 €	248.518,92 €	295.737,51 €	279.068,64 €	301.495,59 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €	358.779,75 €	358.779,75 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €		
2.02	Heizung	RIG		308.652,80 €	VOB	Europaweite Ausschreibung			367.296,83 €				0,00 €	308.652,80 €	367.296,83 €	390.567,40 €	451.446,80 €	637.221,45 €	637.221,45 €	0,00 €	637.221,45 €	637.221,45 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €		
2.03	Lüftungstechnik	RIG		199.482,28 €	VOB	Europaweite Ausschreibung			237.383,91 €				0,00 €	199.482,28 €	237.383,91 €	300.560,61 €	273.670,78 €	325.668,23 €	325.668,23 €	0,00 €	325.668,23 €	325.668,23 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €		
2.04	ELT	RIG		874.650,02 €	VOB	Europaweite Ausschreibung			1.040.833,52 €				0,00 €	874.650,02 €	1.040.833,52 €	942.918,91 €	1.157.629,75 €	1.377.579,40 €	1.377.579,40 €	0,00 €	1.377.579,40 €	1.377.579,40 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €		
Summe :			2.027.303,02 €	2.440.824,05 €					2.674.751,77 €				0,00 €	2.027.303,02 €	2.674.751,77 €	2.415.465,56 €	2.883.841,89 €	3.309.768,23 €	3.309.768,23 €	0,00 €	3.309.768,23 €	3.309.768,23 €	358.779,75 €	358.779,75 €	0,00 €		
<b>KG 500</b>																											
4.03	Freianlagen	L&W		649.025,54 €	VOB	Europaweite Ausschreibung		NEIN	772.340,39 €				0,00 €	649.025,54 €	772.340,39 €	649.025,54 €	649.025,54 €	772.340,39 €	772.340,39 €	0,00 €	772.340,39 €	772.340,39 €	1.158.510,59 €	1.158.510,59 €	0,00 €		
Summe :			649.025,54 €	649.025,54 €					772.340,39 €				0,00 €	649.025,54 €	772.340,39 €	649.025,54 €	649.025,54 €	772.340,39 €	772.340,39 €	0,00 €	772.340,39 €	772.340,39 €	1.158.510,59 €	1.158.510,59 €	0,00 €		
<b>KG 600</b>																											
5.01	Container	BH		0,00 €	VOB	Europaweite Ausschreibung		JA	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.600,00 €	48.343,36 €	57.528,60 €	57.528,60 €	9.511,50 €	67.040,10 €	67.040,10 €	95.689,50 €	95.689,50 €	74.185,58 €		
5.02	Containeranlage KFZ Werkstatt	BH		100.000,00 €	VOB				119.000,00 €				0,00 €	100.000,00 €	119.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	148.750,00 €	148.750,00 €	0,00 €		
5.03	Salzsilos	BH		0,00 €	VOB				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.780,12 €	24.728,34 €	24.728,34 €	0,00 €	24.728,34 €	24.728,34 €	30.910,43 €	30.910,43 €	0,00 €		
5.04	Offene Schnittstelle / Erüchtigung Bausubstan:			0,00 €	VOB				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.218,00 €	52.619,42 €	52.619,42 €	0,00 €	52.619,42 €	52.619,42 €	65.774,28 €	65.774,28 €	0,00 €		
Summe :			100.000,00 €	100.000,00 €					119.000,00 €				0,00 €	100.000,00 €	119.000,00 €	215.600,00 €	213.341,48 €	253.876,36 €	253.876,36 €	9.511,50 €	263.387,86 €	263.387,86 €	341.124,20 €	341.124,20 €	74.185,58 €		

Kontrollsumme	6.150.010,12 € netto	6.512.503,94 € netto	7.800.038,75 € brutto	0,00 € brutto	7.800.038,75 € brutto	7.976.098,22 € netto	7.927.116,50 € netto	8.303.962,75 € netto	8.309.451,81 € netto	10.634.821,23 € netto	11.300.940,80 € netto	2.960.426,39 € netto
200-600 Zwischensumme netto	6.150.010,12 €	6.512.503,94 €	7.800.038,75 €	0,00 €	7.800.038,75 €	7.976.098,22 €	7.927.116,50 €	8.303.962,75 €	8.309.451,81 €	10.634.821,23 €	11.300.940,80 €	2.960.426,39 €
700 KG 700 (25% analog KB v. 27.05.20)	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	0,00 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €
700 KG 700 (25% analog KB v. 27.05.20)	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	0,00 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €	1.537.502,53 €
Honorar Hunsdorfer zur Planung FEZ (=43.865,44 € nt.)		43.865,44 €			43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €	43.865,44 €
<b>Gesamtkosten netto</b>	<b>7.687.512,65 €</b>	<b>8.093.871,91 €</b>	<b>9.337.547,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.337.547,28 €</b>	<b>9.543.799,10 €</b>	<b>9.488.468,51 €</b>	<b>10.928.886,67 €</b>	<b>11.594.806,24 €</b>	<b>13.172.829,20 €</b>	<b>14.138.843,33 €</b>	<b>3.254.291,83 €</b>
Mwst. 19 %	1.460.627,40 €	1.537.835,66 €	1.854.340,00 €	0,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	1.854.340,00 €	618.315,45 €
<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>9.148.140,05 €</b>	<b>9.631.707,58 €</b>	<b>11.191.887,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.191.887,28 €</b>	<b>11.403.139,10 €</b>	<b>11.342.808,51 €</b>	<b>12.783.226,67 €</b>	<b>13.449.146,24 €</b>	<b>15.027.169,20 €</b>	<b>16.003.183,33 €</b>	<b>3.872.607,27 €</b>

Angabe RIG Offen

LW Annahme 25,00%

voraussichtliches Zusatzhonorar (für voraussichtliches Zusatzhonorar (ursprünglich nicht in Kostenberechnung enthalten))